

В декабре 2022 года по кот. № [REDACTED] выявлен пережог в размере 158,908 тнт каменного угля марки ДР-300.

В результате служебного расследования (проверки), назначенной приказом начальника [REDACTED] пережог признан обоснованным, в т.ч.:

- 113,314 тнт по причине нагара и накипи;
- 45,594 тнт по причине нарушения тяго-дутьевого режима (сверхнормативного избытка воздуха в продуктах сгорания).

Главной причиной нарушения тяго-дутьевого режима является изношенный циклон, требующий замены, что подтверждается актом 2018 года (приложен к заключению служебной проверки).

Выводы комиссии нашли подтверждение: по результатам газового анализа фактический коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из котла составил 5,12, что более, чем в 3 (три) раза превышает нормативное значение (1,6).

Несмотря на вышеизложенное, профильное подразделение не принимает сверхнормативный избыток воздуха в продуктах сгорания в качестве обоснования пережога ввиду давности выявления необходимости замены циклона и не предприняты [REDACTED]